

Ny skole i sundby

Budget afholdte udgifter 2018 - januar 2025

Alle beløb er ekskl. moms. 30-01-2025

Rådgiverudgifter		
Bygherrerådgivning	kr	9.598.350
Juridisk bistand ved udbud/tilbud	kr	749.258
Samlet	kr	10.347.608
Entreprenørudgifter		
Totalentreprenør og facade lukning	kr	116.097.853
Samlet	kr	116.097.853
Bygherreomkostninger		
Grund og areal køb	kr	3.463.576
Prækvalifikationsudgifter	kr	877.453
Forundersøgelse	kr	640.546
Forsyningsudgifter	kr	3.658.721
Pavilloner	kr	2.328.573
Internt rådgiverhonorar	kr	2.619.121
Brugerdialog, møder, byggeprogram	kr	163.446
Samlet	kr	13.751.435
Udgifter i relation til konkursen		
Aconto prisstigninger	kr	9.000.000
Vagt og overvågning	kr	223.000
Advokat inkl syn og skøn	kr	3.178.292
Eksterne rådgivere	kr	7.281.202
Sikring af klimaskærm og materialer	kr	3.804.951
Forlænget byggeplads (forsyninger, pavallioner)	kr	3.530.210
Opretning af fejl i byggeriet (brandsikring, tag m.fl)	kr	7.906.555
Administration og byggetekniske undersøgelser ekstern entreprenør	kr	6.778.894
Internt projekthonorar	kr	1.200.000
Samlet	kr	42.903.104
Budget i alt (bevillig + garantisum)	kr	196.000.000
Afholdte udgifter	kr	183.100.000
Rest oprindeligt budget	kr	12.900.000